

							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.1 del 20 marzo 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
1	2022FECF0006	Lavori di sostituzione tratto DN500 "Serravalle - Lidi" loc. Passo Pomposa	ACQUEDOTTO	Codigoro	Gestore	650.000,00 €	620.000,00 €	- €	- €	620.000,00 €	262.666,00 €	- €	- €	262.666,00 €	- 357.334,00 €	-57	Intervento appaltato nel 2024 che si è protratto in termini di esecuzione nel 2025 rispetto alle tempistiche programmate inizialmente.	
2	2024FECF0001	Interventi di struttura 2020-2023	STRUTTURA	Codigoro	Gestore	1.873.000,00 €	462.285,69 €	- €	- €	462.285,69 €	254.362,88 €	- €	- €	254.362,88 €	- 207.922,81 €	-44		
3	2024FECF0019	Adduttrice Serravalle - Lidi: sostituzione condotta Corte Schiavina	ACQUEDOTTO	Codigoro	Gestore	570.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Lo scostamento verificatosi è stato causato dal protrarsi delle tempistiche legate all'iter autorizzativo di competenza ANAS	
4	2024FECF0021	Ponte Quagliotto - rimessa in funzione impianto	ACQUEDOTTO	Codigoro	Gestore	290.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
5	2024FECF0054	Codigoro 2 - nuova tubazione località Marozzo	ACQUEDOTTO	Codigoro	Gestore	3.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
6	2024FECF0058	Relining fognatura in Argine Assunteria a Codigoro	FOGNATURA	Codigoro	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
7	2014FECF0004	Ristrutturazione del pensile di Comacchio	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	670.000,00 €	- €	- €	- €	- €	16.090,44 €	- €	- €	16.090,44 €	16.090,44 €	100	Nel corso del 2024 si è dato corso ad alcune opere di finitura a corredo del completamento e del collaudo dell'opera.	
8	2015FECF0005	Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della S.S. Romea sul Canale Navigabile	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
9	2015FECF0006	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni Unite	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
10	2015FECF0007	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - intervento S2	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	2.700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	266.609,62 €	- €	- €	266.609,62 €	266.609,62 €	100	Nel corso del 2024 si è dato corso ad alcune opere di finitura a corredo del completamento e del collaudo dell'opera.	
11	2015FECF0008	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	770.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
12	2015FECF0009	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	530.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.488,00 €	- €	- €	5.488,00 €	5.488,00 €	100	Nel corso del 2024 si è dato corso ad alcune opere di finitura a corredo del completamento e del collaudo dell'opera.	
13	2015FECF0010	Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	2.560.000,00 €	- €	- €	- €	- €	443.254,91 €	- €	- €	443.254,91 €	443.254,91 €	100	Nel corso del 2024 si è dato corso ad alcune opere di finitura a corredo del completamento e del collaudo dell'opera.	
14	2017FECF0002	PNRR - Capoluogo: depuratore: quinta linea trattamento da 40.000 AE	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	5.300.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.815.012,99 €	- €	- €	2.815.012,99 €	815.012,99 €	40	Lo scostamento creatosi rispetto al valore pianificato è stato causato da un anticipo della spesa dovuto a maggiori stati di avanzamento dell'opera ed alla necessità di rispetto delle tempistiche di completamento dell'opera stessa (finanziata PNRR e con scadenza marzo 2026).	
15	2019FECF0003	Depuratore di Comacchio: vasca per stoccaggio fanghi	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	518.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.664,64 €	- €	- €	1.664,64 €	1.664,64 €	100	Nel corso del 2024 si è dato corso ad alcune opere di finitura a corredo del completamento dell'opera.	
16	2021FECF0001	Rifacimento opere idrauliche di acquedotto e fognatura in viale Carducci Lido Estensi Comacchio in convenione	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	1.026.983,90 €	282.623,85 €	- €	- €	282.623,85 €	225.774,37 €	- €	- €	225.774,37 €	- 56.849,48 €	-20	Trattasi di convenzione tra comune di Comacchio e CADF Spa nell'ambito dei lavori appaltati dallo stesso comune. Lo scostamento è legato alle effettive richieste di erogazione di contributo pervenute dal comune di Comacchio.	
17	2022FECF0003	Dep. Comacchio - adeguamento impianti elettrici e nuovi gruppi elettrogeni	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	830.000,00 €	- €	- €	- €	- €	42.842,21 €	- €	- €	42.842,21 €	42.842,21 €	100	Intervento terminato nel 2023. Rimaste code di evasioni legate al residuo credito nel 2024 ed alle parcelle dei professionisti.	
18	2023FECF0001	Sostituzione condotta acquedotto via Giovanni Boldini	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	17.788,71 €	- €	- €	17.788,71 €	17.788,71 €	100	Trattasi di convenzione tra comune di Comacchio e CADF Spa nell'ambito dei lavori appaltati dallo stesso comune. Lo scostamento è legato alle effettive richieste di erogazione di contributo pervenute dal comune di Comacchio.	
19	2023FECF0002	Nuova condotta acquedotto in subalveo tra via della Posta Vecchia/Via Valle Capre e Via della Corriera Antica	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
20	2023FECF0003	Rifacimento condotta Comacchio Lido Spina v.le degli Etruschi	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	280.000,00 €	260.000,00 €	- €	- €	260.000,00 €	176.027,91 €	- €	- €	176.027,91 €	- 83.972,09 €	-32	L'intervento è stato concluso nell'anno 2024. Le fasi successive alla redazione del PFTE, gli approfondimenti legati alla redazione del PE e successivo appalto, hanno determinato un effettivo risparmio rispetto alle previsioni di spesa iniziali.	
21	2023FECF0004	Rifacimento condotta Comacchio S.Giuseppe v.Poderale Rosario	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	120.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	105.000,00 €	90.643,83 €	- €	- €	90.643,83 €	- 14.356,17 €	-13		
22	2023FECF0009	PNRR - Nuovo impianto essiccamento fanghi 6000 ton/anno	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	8.798.600,00 €	3.250.000,00 €	2.259.315,50 €	- €	990.684,50 €	1.683.013,73 €	- €	- €	1.683.013,73 €	- 1.566.986,27 €	-48	Lo scostamento verificatosi è stato causato dal protrarsi delle tempistiche di completamento della Conferenza di Servizi autorizzatoria dell'intervento (che si è completata il 02/04/2024 con DET-AMB-2024-1898). Tale allungamento delle tempistiche autorizzative ha portato ad una variazione delle previsioni di avanzamento del cantiere.	
23	2024FECF0022	Comacchio Torino - adeguamento sismico e manutenzione straordinaria impianto	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
24	2024FECF0024	Lido delle Nazioni - Torino - adeguamento sismico e manutenzione straordinaria impianto	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
25	2024FECF0025	Lido Scacchi - modifica impiantistica potabile	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	1.150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
26	2024FECF0026	Collinara Lido Estensi - ponte Albani rifacimento condotte idrica diam. 400/600 mm	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
27	2024FECF0027	Collinara - spostamento esterno impianto biossido + manutenzione interna torrino	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
28	2024FECF0031	Sostituzione condotta acquedotto Via Messina - Via Reni - Via della Quercia a Lido di Spina	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	590.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	Lo scostamento è stato causato dal nulla osta del comune di Comacchio che ha imposto approfondimenti progettuali ed uno slittamento conseguente delle attività di progettazione.
29	2024FECF0033	Sostituzione condotta acquedotto Quartiere Le Valli a Lido di Spina	ACQUEDOTTO	Comacchio	Gestore	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
30	2024FECF0037	Collinara Lido Estensi - ponte Albani manutenzione straordinaria fognatura diam. 700 mm	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	350.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Nel corso dell'anno 2024 la condotta in oggetto è collassata imponendo un intervento di riparazione d'emergenza non programmato che ha allungato i tempi della progettazione pianificata.
31	2024FECF0038	Sollevamento fognario Porto Garibaldi (S6) - revamping completo impianto	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	1.400.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	Le attività preliminari e di progettazione del presente intervento hanno avuto un slittamento alle future annualità, causa rimodulazione Piano Investimenti aziendale.
32	2024FECF0039	Impianto Fognario Lido Estensi (S7) - rifacimento cabina di media	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
33	2024FECF0040	Sollevamento fognario Lido Spina (S9) - revamping completo impianto	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	680.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
34	2024FECF0041	Lido Estensi - Vasca di laminazione urbanizzazione Mazzoni in convenzione	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
35	2024FECF0043	Depuratore di Comacchio - Ripristino tubazioni linee ossidazione	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	250.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Lo scostamento è stato causato dalle interferenze con il cantiere PNRR della V linea che terminerà nel 2026.
36	2024FECF0044	Depuratore di Comacchio - viabilità interna impianto	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	440.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 80.000,00 €	-100	Lo scostamento è stato causato dalle interferenze con il cantiere PNRR della V linea che terminerà nel 2026.
37	2024FECF0045	Depuratore Comacchio - rifacimento digestore anaerobico	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	600.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 15.000,00 €	-100	Le attività preliminari e di progettazione del presente intervento hanno avuto un slittamento alle future annualità, causa rimodulazione Piano Investimenti aziendale.
38	2024FECF0046	Depuratore di Comacchio - Adeguamento pretrattamenti e trattamento biologico	DEPURAZIONE	Comacchio	Gestore	1.600.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	175.570,79 €	160.570,79 €	1070	Lo scostamento creatosi rispetto al valore pianificato è stato causato da un anticipo della spesa dovuto alle effettive condizioni di conservazione dell'impiantistica di alcune linee del depuratore, le quali hanno necessitato, per poter garantire la piena funzionalità del depuratore, di un immediato intervento di adeguamento e manutenzione.
39	2024FECF0051	Sollevamento fognario Lido Spina (S8) - revamping completo impianto	FOGNATURA	Comacchio	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
40	2019FECF0008	Adduttrice Copparo-Migliarino: cavallotto ponte Ruffetta	ACQUEDOTTO	Copparo	Gestore	330.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	198.227,46 €	148.227,46 €	296	Lo scostamento verificatosi è stato causato dalle effettive condizioni appurate in fase realizzativa, cause impreviste ed imprevedibili legate alle reali posizioni delle tubazioni esistenti che hanno portato alla redazione di una perizia di variante e suppletiva.
41	2024FECF0036	Sfioro comparto zona nord di Copparo (via Nervesa della Battaglia)	FOGNATURA	Copparo	Gestore	280.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Intervento progettato completamente internamente e riprogrammato in esecuzione a fine 2025, inizi 2026.
42	2024FECF0042	Vasca di laminazione sfioro via l° Maggio Copparo	FOGNATURA	Copparo	Gestore	1.450.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €	-100	L'intervento non trova l'interesse e l'accordo tra gli attori interessati: Comune di Copparo, Consorzio di Bonifica, Berco Spa.
43	2024FECF0052	Realizzazione vasca di accumulo a Ca' Mondiezza	ACQUEDOTTO	Copparo	Gestore	3.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		

							Piano Operativo interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.1 del 20 marzo 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
44	2024FECF0053	Costruzione condotta acquedotto Copparo - Ca' Mondiezza	ACQUEDOTTO	Copparo	Gestore	4.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2024FECF0059	Nuova condotta idrica in subalveo al Canal Bianco località Coccanelle	ACQUEDOTTO	Copparo	Gestore	430.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	Trattasi di intervento inizialmente non previsto nel P.I. 2024-2027. Vista la sopraggiunta esigenza del comune di Copparo legata alla demolizione e ricostruzione del ponte sul Canal Bianco, CADF ha richiesto il nulla ad Aterisir per poter procedere ad un nuovo intervento che disconnettesse la tubazione idrica al ponte esistente. Lo scostamento è stato causato dai tempi di rilascio di detto nulla osta da parte di Aterisir.
46	2024FECF0020	Rifacimento condotta per attraversamento Po di Volano a Migliarino	ACQUEDOTTO	Fiscaglia	Gestore	1.220.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	A livello progettuale ed autorizzativo è stato necessario posticipare e rimodulare le attività ed il relativo Piano investimenti aziendale.
47	2015FECF0014	Lavori adeguamento rete fognaria Goro	FOGNATURA	Goro	Gestore	2.660.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €	240.000,00 €	303.879,55 €	- €	- €	303.879,55 €	63.879,55 €	26	Lavori rete fognaria conclusi nel 2023 che hanno implicato il pagamento dei residui crediti alle imprese nel 2024 e di conseguenza anche il saldo delle parcelle dei professionisti incaricati.
48	2024FECF0055	Sostituzione condotta acquedotto via Belvedere a Le Contane	ACQUEDOTTO	Jolanda di Savoia	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2024FECF0057	Sostituzione condotta acquedotto Via Belmonte a Mesola	ACQUEDOTTO	Mesola	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
50	2014FECF0003	Adegamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di accumulo e sollevamento esistenti della rete idropotabile	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	125.000,00 €	- €	- €	125.000,00 €	46.966,62 €	- €	- €	46.966,62 €	78.033,38 €	-62	Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi erano già stati anticipati negli anni precedenti o in alcuni casi riprogrammati negli anni a seguire.
51	2014FECF0006	Manutenzioni straordinarie; piccoli estendimenti e sostituzioni nella rete primaria	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	685.000,00 €	- €	- €	685.000,00 €	810.121,94 €	- €	- €	810.121,94 €	125.121,94 €	18	
52	2014FECF0013	Manutenzioni straordinarie; piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	792.195,44 €	- €	- €	792.195,44 €	7.804,56 €	0	
53	2014FECF0016	Adegamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.366.409,73 €	- €	- €	1.366.409,73 €	1.204.132,69 €	- €	- €	1.204.132,69 €	162.277,04 €	-11	
54	2018FECF0008	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
55	2019FECF0011	Impianti di accumulo: abbattimento torri	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.602.000,00 €	670.964,15 €	- €	- €	670.964,15 €	230.116,14 €	- €	- €	230.116,14 €	440.848,01 €	-65	Lo scostamento creatosi rispetto al valore pianificato è stato causato da un protrarsi delle attività di cantiere inerenti al nodo di Copparo, causate da contestuali interventi idraulici straordinari sul nodo stesso, che non consentivano un proseguo delle attività pianificate.
56	2019FECF0013	Implementazione telecontrollo negli impianti di sollevamento fognari e depurazione	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
57	2024FECF0023	Demolizione imp. acquedotto dismessi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
58	2024FECF0028	Rifacimento nodi adduttrici acqua potabile	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
59	2024FECF0032	Distrettualizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.000.000,00 €	1.250.000,00 €	- €	- €	1.250.000,00 €	71.269,99 €	- €	- €	71.269,99 €	1.178.730,01 €	-94	In mancanza di finanziamenti ottenuti, a livello aziendale è stato necessario posticipare le attività causa rimodulazione del Piano Investimenti.
60	2024FECF0035	Rifacimento nodi reti di distribuzione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
61	2024FECF0047	Implement,telecontrollo impianti di soll.fognari e depurazione 2024-2029	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	252.345,19 €	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	10.064,91 €	- €	- €	10.064,91 €	54.935,09 €	-84	A seguito dell'avvio delle progettazioni di implementazione del telecontrollo di alcuni impianti fognari e di sollevamento, lo scostamento verificatosi è stato causato dal protrarsi delle tempistiche legate agli iter autorizzativi degli Enti competenti ed al conseguente slittamento sugli affidamenti per l'esecuzione dei lavori.
62	2024FECF0048	Interventi di struttura 2024-2029	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	1.700.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	222.856,22 €	- €	- €	222.856,22 €	27.143,78 €	-10	
63	2024FECF0049	Manutenzioni straordinarie; piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie ACQUE BIANCHE	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Gli interventi pianificati per il 2024 sono stati eseguiti nelle prime mensilità del 2025
64	2024FECF0050	Fonti rinnovabili 2028-2029	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
65	2022FECF0004	Nuova condotta idrica e ricollegamento utenze via Lidi Ferraresi	ACQUEDOTTO	Ostellato	Gestore	665.000,00 €	381.880,40 €	- €	- €	381.880,40 €	465.575,37 €	- €	- €	465.575,37 €	83.694,97 €	21	"Lo scostamento verificatosi è stato causato dalle effettive condizioni appurate in fase realizzativa, cause impreviste ed imprevedibili come di seguito elencate, che hanno portato alla redazione di una perizia di variante e suppletiva: "miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; "verifiche sulla rete idrica esistente in quanto parte dello stato di fatto si presentava diverso rispetto a quanto negli elaborati di gara; "rinvenimento di sito archeologico non censito che ha implicato scavi, assistenza a archeologi, smaltimento materiale non più idoneo alla chiusura degli stessi, fornitura di nuovo terreno agricolo".
66	2024FECF0030	Sostituzione condotta acquedotto Via per Ferrara a Rovereto	ACQUEDOTTO	Ostellato	Gestore	345.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	Le attività preliminari e di progettazione del presente intervento hanno avuto un slittamento alle future annualità, causa rimodulazione Piano Investimenti aziendale.
67	2024FECF0034	Sostituzione condotta acquedotto Via Don Minzoni e Via Pascoli a Ostellato	ACQUEDOTTO	Ostellato	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
68	2024FECF0002	Lavori di ripristini impermeabilizzazione vasche di accumulo dei soli. Finale c.le potabilizzazione Serravalle	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	510.000,00 €	510.000,00 €	- €	- €	510.000,00 €	379.730,78 €	- €	- €	379.730,78 €	130.269,22 €	-25	Lo scostamento creatosi rispetto al valore pianificato è stato causato sia da un anticipo di spesa verificatosi nel 2023, ma anche da tempistiche di intervento che dovevano rispettare e garantire la piena funzionalità della centrale nel periodo estivo. Tale condizione ha portato alla traslazione e completamento di alcune attività nei primi mesi dell'anno 2025, con conseguente scostamento del pianificato del 2024.
69	2024FECF0003	Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria sollevamento finale c.le di potabilizzazione di Ro	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	770.000,00 €	770.000,00 €	- €	- €	770.000,00 €	381.503,97 €	- €	- €	381.503,97 €	388.496,03 €	-50	Lo scostamento creatosi rispetto al valore pianificato è stato causato da un anticipo di spesa verificatosi nella annualità 2023.
70	2024FECF0004	Centrale Serravalle - sistemazione strutturale torrioni	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	325.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	-100	Le attività preliminari e di progettazione del presente intervento hanno avuto un slittamento all'annualità 2025, causa rimodulazione Piano Investimenti aziendale.
71	2024FECF0005	Centrale di Serravalle - Rifacimento sistemi di produzione; stoccaggio e dosaggio reagenti	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
72	2024FECF0006	Centrale di Serravalle - adeguamento sismico e manutenzione straordinaria edifici	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
73	2024FECF0007	Centrale Serravalle - Manutenzione straordinaria disidratazione fanghi	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
74	2024FECF0008	Centrale Serravalle - manutenzione straordinaria decantatori; filtri e mescolatore	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
75	2024FECF0009	Centrale Ro - sostituzione collettori filtri a carbone linea 1	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	430.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	Le attività preliminari e di progettazione del presente intervento hanno avuto un slittamento alle future annualità, causa rimodulazione Piano Investimenti aziendale.
76	2024FECF0010	Centrale di Ro - Rimessa in funzione filtri linea 2	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	950.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	90.152,06 €	- €	- €	90.152,06 €	70.152,06 €	350	Stanti le condizioni dei comparti oggetto di intervento è stato necessario anticipare nel corso dell'annualità 2024 parte degli interventi previsti, creando un conseguente scostamento degli importi pianificati.
77	2024FECF0011	Centrale di Ro - Realizzazione nuovo comparto filtri a sabbia linea 1	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	3.130.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	Le attività preliminari e di progettazione del presente intervento hanno avuto un slittamento alle future annualità, causa rimodulazione Piano Investimenti aziendale.
78	2024FECF0012	Centrale Ro - nuovo impianto ipoclorito	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
79	2024FECF0013	Centrale Ro - ripristino vasche di ossidazione	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
80	2024FECF0014	Centrale di Ro - Rifacimento sistemi di produzione; stoccaggio e dosaggio reagenti	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
81	2024FECF0015	Centrale Ro - sostituzione valvole pneumatiche	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	420.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
82	2024FECF0016	Centrale Ro - Riperforazione pozzi	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
83	2024FECF0017	Centrale di Ro - adeguamento sismico e manutenzione straordinaria edifici	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	1.120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
84	2024FECF0018	Centrali di potabilizzazione - Piano di resinatura interno vasche acqua potabile	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
85	2024FECF0029	Adduttrice Serravalle - Ro Relining II lotto	ACQUEDOTTO	Riva del Po	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Pagina 3 di 3