



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



## SCHEDA DI MONITORAGGIO QE DELL'INTERVENTO

- PROGETTO DEFINITIVO/PFTE
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO	
Amministrazione Centrale	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Linea di investimento/ Missione/Componente	M2C4-I4.2
Titolo dell'Intervento	<i>Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la riabilitazione dei tratti di rete</i>
Codice Intervento	219
Codice Unico di progetto (CUP)	H22E22000030002
Soggetto Attuatore di I livello	ATERSIR – Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti
Soggetto Attuatore di II Livello	IRETI S.p.A.
Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Fiorini
Importo intervento	22.766.781,06 €
Quota PNRR	10.687.000,00 €
Quota cofinanziamento	11.590.537,63 €





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Agencia  
territoriale  
dell'Emilia-Romagna  
per i SERVIZI  
Idrici e Rifiuti

Agencia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 12/06/2026.0000179.I.1.1 -

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Post I modifica	Proposta	
Codice voci	Voci di costo			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>			
A.1.1	Lavori a misura, corpo, economia	16.032.101,50 €	16.543.429,45 €	511.327,95 €
A.1.2	Servizi (compresi nell'appalto)	3.043.454,12 €	879.618,67 €	- 51.507,98 €
A.1.3	Forniture (compresi nell'appalto)		2.112.327,47 €	
A.2	Oneri della sicurezza	1.521.696,22 €	1.569.934,64 €	48.238,42 €
	<b>Totale lavori</b>	<b>20.597.251,84 €</b>	<b>21.105.310,23 €</b>	<b>508.058,39 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	257.476,00 €	244.036,50 €	-13.439,50 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.4	Imprevisti			
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
B.7	Spese tecniche			
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	1.422.809,79 €	1.417.434,33 €	-5.375,46 €
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
	<b>Totale B</b>	<b>1.680.285,79 €</b>	<b>1.661.470,83 €</b>	<b>-18.814,96 €</b>
	<b>IMPORTO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>22.277.537,63 €</b>	<b>22.766.781,06 €</b>	<b>489.243,43 €</b>





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA			
Tipologia di spesa	QE di riferimento	Nuovo QE	Variazione
Lavori	17.553.797,72	18.113.364,08 €	+ 559.566,37 €
Servizi	1.114.715,12	1.123.655,17 €	+ 8.940,05 €
Forniture	2.137.375,00	2.112.327,47 €	- 25.047,53 €
Spese Generali	1.471.649,79	1.417.434,33 €	- 54.215,46 €
Espropri	-	-	-
Lavori in Economia	-	-	-
Imprevisti	-	-	-
<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>22.277.537,63</b>	<b>22.766.781,06 €</b>	<b>489.243,43</b>

