



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2024
GESTORE IRETI S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA**



1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Piacenza n.2 del 18 Aprile 2024, che il gestore IRETI ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	15.526.160 €	26.580.570 €	11.054.410 €	71%
FONDO PERDUTO	3.155.200 €	2.304.659 €	-850.541 €	-27%
TOTALE	18.681.360 €	28.885.229 €	10.203.869 €	55%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024, esclusa struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2024 non sono ancora stati rendicontati definitivamente. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2023.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI abbia effettuato nel corso del 2023 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 55%.




FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

L'anno 2024 è il primo anno del POI 2024-2029, nella tabella successiva si riepiloga l'andamento complessivo degli investimenti lordi, esclusi gli investimenti di struttura, nell'ultimo quinquennio.

	2020	2021	2022	2023	2024
PIANIFICATO	22.351.213 €	19.871.763 €	18.501.913 €	14.138.415 €	18.681.360 €
CONSUNTIVO	22.885.384 €	25.167.664 €	30.093.049 €	25.785.137 €	28.885.229 €
DIFFERENZA	534.171 €	5.295.901 €	11.591.136 €	11.646.722 €	10.203.869 €

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati nel quinquennio esclusi gli investimenti di struttura

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi e all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico e fognario. La differenza più evidente nel comparto fognario è per lo più da imputarsi al recupero dei ritardi degli anni precedenti, anticipazioni di interventi e maggiori attività di manutenzione straordinaria.

SERVIZIO	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	9.907.760 €	16.945.250 €	7.037.490 €	71%
DEPURAZIONE	7.193.600 €	7.389.586 €	195.986 €	3%
FOGNATURA	1.350.000 €	4.251.005 €	2.901.005 €	215%
TUTTI	230.000 €	299.387 €	69.387 €	30%
TOTALE	18.681.360 €	28.885.229 €	10.203.869 €	55%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:



FIG.2 –Suddivisione investimenti 2023 per servizio

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che hanno un identificativo ARSI specifico.

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	4.902.088 €	11.362.709 €	6.460.621 €	132%
DEPURAZIONE	950.000 €	1.481.168 €	531.168 €	56%
FOGNATURA	1.120.000 €	2.720.209 €	1.600.209 €	143%
TOTALE	6.972.088 €	15.564.086 €	8.591.998 €	123%

TAB.4 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

La tabella 5 riporta gli importi spesi nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie riferite agli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale, per confronto sono riportati anche



i valori relativi al POI 2020-2023.

Comune	2024	POI 2020-2023
Agazzano	97.022 €	667.340 €
Alseno	217.579 €	740.510 €
Alta Val Tidone	190.075 €	1.414.952 €
Besenzone	39.591 €	69.517 €
Bettola	301.509 €	806.484 €
Bobbio	403.516 €	2.458.107 €
Borgonovo Val Tidone	176.985 €	843.608 €
Cadeo	226.595 €	560.680 €
Calendasco	105.799 €	645.640 €
Caorso	197.525 €	780.830 €
Carpaneto	282.393 €	1.106.386 €
Castel San Giovanni	671.940 €	2.383.457 €
Castell'Arquato	597.347 €	3.319.091 €
Castelvetro Piacentino	275.955 €	1.346.813 €
Cerignale	39.603 €	168.928 €
Coli	171.416 €	769.239 €
Cortebrugnatella	120.273 €	396.732 €
Cortemaggiore	115.619 €	604.370 €
Farini	234.480 €	957.657 €
Ferriere	355.219 €	609.824 €
Fiorenzuola	406.383 €	2.232.181 €
Gazzola	200.852 €	588.535 €
Gossolengo	81.143 €	582.587 €
Gragnano Trebbiense	115.122 €	625.048 €
Gropparello	237.312 €	1.304.582 €
Lugagnano Val d'Arda	374.181 €	1.705.900 €
Monticelli d'Ongina	287.908 €	729.026 €
Morfasso	201.213 €	741.898 €
Ottone	6.247 €	147.598 €
Piacenza	2.751.382 €	10.626.303 €
Pianello Val Tidone	129.577 €	647.563 €
Piozzano	91.602 €	398.534 €
Podenzano	118.174 €	707.674 €
Ponte dell'Olio	405.454 €	915.723 €
Pontenure	147.820 €	446.998 €
Rivergaro	377.102 €	1.343.323 €
Rottofreno	219.607 €	829.395 €
San Giorgio Piacentino	533.821 €	1.020.758 €
San Pietro in Cerro	113.295 €	276.288 €
Sarmato	124.946 €	291.648 €
Travo	185.312 €	830.805 €
Vernasca	411.299 €	1.688.096 €
Vigolzone	256.053 €	540.856 €
Villanova sull'Arda	53.677 €	1.088.461 €
Zerba	17.819 €	270.194 €
Ziano Piacentino	156.206 €	826.464 €
Totale complessivo	12.823.946 €	52.056.606 €

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).



Classi d'importo	Numero	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	52	756.459 €	3.217.871 €	2.461.412 €	325%
500.000-1.000.000 €	17	955.338 €	2.408.040 €	1.452.702 €	152%
1.000.000-2.000.000 €	11	1.695.000 €	2.609.714 €	914.714 €	54%
2.000.000-5.000.000 €	15	7.408.600 €	5.176.978 €	-2.231.622 €	-30%
Oltre 5.000.000 €	2	20.000 €	45.427 €	25.427 €	127%
Manutenzioni	7	4.445.000 €	11.744.154 €	7.299.154 €	164%
Altri cumulativi	18	3.400.963 €	3.683.044 €	282.081 €	8%
TOTALE	122	18.681.360 €	28.885.229 €	10.203.869 €	55%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

MACROINDICATORE	CONSUNTIVO 2024
Altro	299.567 €
M1 – Perdite idriche	11.077.700 €
M2 – Interruzioni del servizio	3.432.222 €
M3 – Qualità dell'acqua erogata	2.457.906 €
M4 – Adeguatezza del sistema fognario	4.208.397 €
M5 – Smaltimento fanghi in discarica	284.383 €
M6 – Qualità dell'acqua depurata	7.125.053 €
Totale complessivo	28.885.229 €


TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

Agencia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 18/12/2025.0000353.I.1 -

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 18 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
1	2014PCIE0032	P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano OVEST.	DEPURAZIONE	Agazzano	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	47.510,73 €	- €	47.510,73 €	47.510,73 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Impianto avviato. In corso predisposizione SAL finale
2	2015PCIE0092	Potenziamento impianto di depurazione di Cortina	DEPURAZIONE	Alseno	500.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	269.979,32 €	- €	269.979,32 €	169.979,32 €	169	Cantiere in corso. Opere civili impiantc
3	2024PCIE0020	Rifacimento rete acquedotto Via Einaudi, De Gasperi e Pallavicino	ACQUEDOTTO	Alseno	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
4	2014PCIE0013	Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO ALTA VAL TIDONE mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi.	DEPURAZIONE	Alta Val Tidone	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	392.131,05 €	- €	392.131,05 €	392.131,05 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.
5	2014PCIE0041	Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo	DEPURAZIONE	Alta Val Tidone	1.700.000,00 €	785.000,00 €	- €	785.000,00 €	168.032,10 €	- €	168.032,10 €	- 616.967,90 €	-78	Conclusa la progettazione esecutiva. Lavori in corso consegnati a novembre 2024.
6	2018PCIE0260	2 stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) - SOSTITUTO FSC	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	2.104.388,82 €	- €	- €	- €	109.630,94 €	- €	109.630,94 €	109.630,94 €	100	Compensazione nuovi prezzi e Certificato regolare esecuzione con contabilità finale.
7	2021PCIE0350	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Pecorara - Tubazione di interconnessione tra Serb. Costalta e localit Casa Rossa in Comune di Pecorara - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021)	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2022PCIE0351	Ottimizzazione delle sorgenti della Alta Val Tidone per raggiungere la piena produttivit - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2023PCIE0358	Riqualificazione acquedotto Via Roma a Nibbiano	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	172.844,56 €	- €	172.844,56 €	72.844,56 €	72	Lavori terminati. L'intervento comprende anche il rifacimento della rete fognaria
10	2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libert e piazza Repubblic	ACQUEDOTTO	Besenzone	250.000,00 €	- €	- €	- €	2.009,79 €	- €	2.009,79 €	2.009,79 €	100	Avviato studio di fattibilità
11	2016PCIE0152	Acquedotto zona Generezzo 2 stralcio - Montechiosc	ACQUEDOTTO	Bettola	566.000,00 €	- €	- €	- €	950,19 €	28.267,00 €	- 27.316,65 €	950,19 €	100	Anticipati costi di progettazione
12	2014PCIE0008	Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Ard. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Alta Val Tidone	ACQUEDOTTO	Bettola, Bobbio, Lugagnano Val d'Ard, Zerba, Vernasca, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Alta Val Tidone	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	9.346,64 €	- €	9.346,64 €	- 10.653,36 €	-53	Interventi realizzati in base alle necessità.
13	2014PCIE0021	G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti.	DEPURAZIONE	Bobbio	980.000,00 €	- €	- €	- €	13.996,75 €	- €	13.996,75 €	13.996,75 €	100	Costi per adeguamento del progetto definitivo richiesto prima che l'intervento venisse posticipato nel POI
14	2014PCIE0035	Ristrutturazione sedimentatore dep. Bobbic	DEPURAZIONE	Bobbio	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2017PCIE0207	Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale	DEPURAZIONE	Bobbio	150.000,00 €	- €	- €	- €	6.248,00 €	- €	6.248,00 €	6.248,00 €	100	Costi relativi a perizia e acquisto del terreno per realizzare il nuovo impianto (ma anche per sanare la situazione dell'esistente, che non era mai stato regolarizzato dai tempi della sua costruzione ad opera del Comune di Bobbio)
16	2018PCIE0229	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli - FSC CROMO *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Bobbio	422.892,24 €	- €	- €	- €	38.698,61 €	- €	38.698,61 €	38.698,61 €	100	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere.
17	2018PCIE0248	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Bobbio	297.137,74 €	97.138,00 €	45.000,00 €	52.138,00 €	2.366,88 €	- €	2.366,88 €	- 94.771,12 €	-97	Completata progettazione e affidati lavori, prorogata tempistica di rendincontazione finanziamento FSC al 2027. Realizzazione programmato nel 2025
18	2018PCIE0249	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	286.907,50 €	- €	- €	- €	125.702,77 €	- €	125.702,77 €	125.702,77 €	100	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere.
19	2018PCIE0250	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli- Impianto di trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000,00 €	- €	- €	- €	16.950,21 €	- €	16.950,21 €	16.950,21 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti
20	2018PCIE0265	Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 1 stralcio: loc. Arelli di Bobbio per la sostituzione del sistema acquedottistico di carico dei serbatoi Casoni di Bobbio - FSC PERDITE *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Bobbio	556.826,98 €	256.827,00 €	90.000,00 €	166.827,00 €	620.411,87 €	- €	620.411,87 €	363.584,87 €	141	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere. Costi in linea con determina n. 56 del 06.06.2025
21	2018PCIE0296	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Bobbio - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Bobbio	277.504,93 €	- €	- €	- €	270.977,38 €	- €	270.977,38 €	270.977,38 €	100	Intervento pianificato in anni precedenti. Lavori in corso in fase di ultimazione.
22	2022PCIE0352	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Bobbio per raggiungere la piena produttivit - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Bobbio	300.000,00 €	- €	- €	- €	9.801,99 €	- €	9.801,99 €	9.801,99 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti
23	2024PCIE0019	Rifacimento rete di distribuzione Mezzano Scott	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000,00 €	- €	- €	- €	4.950,74 €	- €	4.950,74 €	4.950,74 €	100	Anticipati costi di progettazione
24	2015PCIE0099	Sistemazione criticit? rete fognaria Mottaziane	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	70.000,00 €	- €	- €	- €	5.864,72 €	- €	5.864,72 €	5.864,72 €	100	Costi relativi a opere elettriche dell'impianto di sollevamento
25	2020PCIE0324	Razionalizzazione sistema fognario Castelnuovo Valtidone	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	300.000,00 €	- €	- €	- €	1.629,49 €	- €	1.629,49 €	1.629,49 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione
26	2024PCIE0038	Riduzione sversamenti da scolmatori - 4 Borgonovo Val Tidone - T.1.5	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	5.921.160,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
27	2015PCIE0085	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2 Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-ROTTOFRENO - SOSTITUTO FSC - *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Calendasco	2.292.207,22 €	1.100.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	1.647.012,43 €	- €	1.647.012,43 €	547.012,43 €	49	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere.
28	2018PCIE0267	Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone 1 stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino	648.244,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2014PCIE0033	Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	DEPURAZIONE	Cadeo	2.100.000,00 €	- €	- €	- €	10.337,63 €	- €	10.337,63 €	10.337,63 €	100	Completamento atti acquisizione del terrenc
30	2015PCIE0100	Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia)	FOGNATURA	Cadeo	500.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	213.157,59 €	- €	213.157,59 €	13.157,59 €	6	
31	2024PCIE0041	Cadeo Monterusso dismissione impianto con collettamento a Cadeo Colombaia	DEPURAZIONE	Cadeo	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
32	2024PCIE0026	Interconnessione 6_Arda - San Protaso-Roveleto-Cortemaggiore - T.1.3	ACQUEDOTTO	Cadeo, Cortemaggiore, Fiorenzuola	3.593.501,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2015PCIE0101	Collettamento loc. Malpaga all'impianto di depurazione di Calendasco	FOGNATURA	Calendasco	100.000,00 €	- €	- €	- €	759,53 €	- €	759,53 €	759,53 €	100	Coda per completamento lavori elettrici impianto sollevamento
34	2023PCIE0366	Realizzazione campo pozzi Calendasco con serbatoio e collegamenti reti esistenti (candidato PNISSI)	ACQUEDOTTO	Calendasco	6.000.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	41.944,79 €	- €	41.944,79 €	21.944,79 €	109	Costi per attività di progettazione definitiva e aggiornamento elaborati durante CdS
35	2024PCIE0016	Rifacimento rete acquedotto Boscone Cusani	ACQUEDOTTO	Calendasco	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
36	2017PCIE0213	* Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2018PCIE0268	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord	FOGNATURA	Caorso	100.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.620,38 €	- €	25.620,38 €	15.620,38 €	156	Anticipo intervento come da Nulla Osta n. PG.AT/2024/0007502 del 09/07/2024
38	2020PCIE0317	Collegamento Roncaglia - Caorso - SOSTITUTO FSC *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Caorso	3.806.941,57 €	1.600.000,00 €	1.300.000,00 €	300.000,00 €	237.705,44 €	- €	237.705,44 €	- 1.362.294,56 €	-85	In attesa autorizzazioni ANAS. Acquisto tubazioni.
39	2020PCIE0325	Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del capoluogo di Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2024PCIE0004	Rifacimento rete loc. Calende di Maggio e loc. Case Il Poggio (Piacentino)	ACQUEDOTTO	Carpaneto	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
41	2024PCIE0005	Rifacimento rete da loc. Case Volpi a loc Case Biasini	ACQUEDOTTO	Carpaneto	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 18 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
42	2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2 Stralcio: Nuovo serbatoio Val d'Arda + trattamento scarico potabilizzatore Mignano. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Gropparello	5.600.000,00 €	- €	- €	- €	3.482,63 €	- €	3.482,63 €	3.482,63 €	100	Costi per prestazioni professionali: attività rilievo, confinamento	
43	2015PCIE0106	Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli	FOGNATURA	Castel San Giovanni	335.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
44	2018PCIE0269	Risoluzione criticit? fognarie Capoluogo via Perotti-via Malvicin	FOGNATURA	Castel San Giovanni	225.000,00 €	- €	- €	- €	3.815,82 €	- €	3.815,82 €	3.815,82 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione	
45	2020PCIE0309	Rifacimento fognatura in loc. San Bernardin	FOGNATURA	Castel San Giovanni	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
46	2021PCIE0343	Rifacimento reti acquedotto e fognatura in Viale Amendola	FOGNATURA	Castel San Giovanni	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	19.099,57 €	- €	19.099,57 €	19.099,57 €	100	Coda lavori. Intervento finanziato in anni precedenti	
47	2021PCIE0348	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Castel San Giovanni . Impianto di rilancio Moretta, Castel San Giovanni - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	75.000,00 €	- €	- €	- €	10.618,90 €	- €	10.618,90 €	10.618,90 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti	
48	2024PCIE0021	Acquedotto intercomunale Val Tidone: Interconnessione acquedottistica Castel San Giovanni e Sarmato con campo pozzi Calendasco	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	4.688.269,25 €	- €	- €	- €	15.600,24 €	- €	15.600,24 €	15.600,24 €	100	Anticipate attività preliminari di progettazione.	
49	2024PCIE0036	Riduzione sversamenti da scolmatori - 2 Castel San Giovanni - T.1.5	FOGNATURA	Castel San Giovanni	7.969.360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
50	2014PCIE0047	P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto	DEPURAZIONE	Castell'Arquato	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
51	2015PCIE0103	Sistemazione rete fognaria via Marcon	FOGNATURA	Castell'Arquato	50.000,00 €	- €	- €	- €	2.279,40 €	- €	2.279,40 €	2.279,40 €	100	Redazione PSC e attività inerenti alla sicurezza	
52	2021PCIE0346	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - Partitore di Castell'Arquato - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021)	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	160.000,00 €	- €	- €	- €	6.660,50 €	- €	6.660,50 €	6.660,50 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti	
53	2023PCIE0367	Razionalizzazione sistema fognario loc. Martelli	FOGNATURA	Castell'Arquato	220.000,00 €	- €	- €	- €	11.605,92 €	- €	11.605,92 €	11.605,92 €	100	Anticipati costi di progettazione	
54	2024PCIE0006	Sostituzione rete da loc. Molino Remondini a loc. Chiosc	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
55	2015PCIE0108	Risoluzione criticit? fognarie territorio comunale CASTELVETRO	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	300.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	7.447,72 €	- €	7.447,72 €	- 12.552,28 €	-62	Anticipo intervento come da Nulla Osta n. PG.AT/2024/0007501 del 09/07/2024. Costi per progettazione e autorizzazione	
56	2024PCIE0022	Interconnessione 1_Arda - Caorso-Castelvetro - T.1.3	ACQUEDOTTO	Castelvetro Piacentino, Caorso	3.276.975,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
57	2014PCIE0011	Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1 stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA (Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff. *entro 31/07/2024	DEPURAZIONE	Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda	1.750.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	340.506,85 €	- €	340.506,85 €	90.506,85 €	36	Intervento finanziato in anni precedenti. Lavori in corso	
58	2024PCIE0030	Interconnessione 10_Trebbia - Cerignale-Porto Organasco - T.1.3	ACQUEDOTTO	Cerignale	726.147,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
59	2018PCIE0240	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegrini - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	200.419,40 €	- €	- €	- €	43.076,32 €	- €	43.076,32 €	43.076,32 €	100	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere.	
60	2018PCIE0251	Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	163.306,84 €	- €	- €	- €	982,21 €	- €	982,21 €	982,21 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti	
61	2018PCIE0298	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Coli - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Coli	94.694,89 €	- €	- €	- €	1.233,67 €	- €	1.233,67 €	1.233,67 €	100	Costi per autorizzazioni ANAS	
62	2023PCIE0365	Lavori di completamento dep. Coli	DEPURAZIONE	Coli	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
63	2024PCIE0032	Interconnessione 12_Trebbia - Filippazzi - T.1.3	ACQUEDOTTO	Coli, Travo	37.238,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
64	2018PCIE0232	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncol	ACQUEDOTTO	Cortebrughatella	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
65	2024PCIE0003	Rifacimento rete di distribuzione Pieve di Montarsolc	ACQUEDOTTO	Cortebrughatella	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
66	2024PCIE0033	Interconnessione 13_Trebbia - Marsaglia - T.1.3	ACQUEDOTTO	Cortebrughatella	1.024.054,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
67	2015PCIE0111	Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione di Cortemaggiore	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	2.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
68	2015PCIE0112	Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	500.000,00 €	- €	- €	- €	209,32 €	- €	209,32 €	209,32 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
69	2024PCIE0009	Spostamento rete via Mattei/Strada Vecchia interferenza Snam	ACQUEDOTTO	Cortemaggiore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
70	2024PCIE0025	Interconnessione 5_Arda - Cortemaggiore-San Pietro in Cerro-Caorso - T.1.3	ACQUEDOTTO	Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Caorso	5.511.276,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
71	2016PCIE0162	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure	FOGNATURA	Farini	223.000,00 €	- €	- €	- €	368.577,78 €	- €	368.577,78 €	368.577,78 €	100	Intervento finanziato in annualità precedenti. Lavori in corso.	
72	2018PCIE0253	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	140.911,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
73	2018PCIE0255	Acq Farini-Groppallo-Impianto di trattamento Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	96.909,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
74	2018PCIE0256	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Grapazzuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Farini	120.768,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
75	2018PCIE0300	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Farini - FSC CROMC	ACQUEDOTTO	Farini	160.445,59 €	- €	- €	- €	40.217,38 €	- €	40.217,38 €	40.217,38 €	100	Intervento finanziato anni precedenti. Lavori in corso	
76	2023PCIE0356	Rifacimento rete caricamento Ca Nova - Groppallo - LOTTO 2	ACQUEDOTTO	Farini	415.000,00 €	- €	- €	- €	786,04 €	- €	786,04 €	786,04 €	100	Avviato studio di fattibilità	
77	2024PCIE0010	Sostituzione dorsale valnure loc. Olmo (su ponte	ACQUEDOTTO	Farini	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
78	2016PCIE0164	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure	FOGNATURA	Ferriere	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
79	2022PCIE0353	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Ferriere per raggiungere la piena produttività - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Ferriere	100.000,00 €	- €	- €	- €	727,48 €	- €	727,48 €	727,48 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti	
80	2024PCIE0029	Interconnessione 9_Nure - Ferriere - T.1.3	ACQUEDOTTO	Ferriere	409.621,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
81	2016PCIE0177	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure (Finanziamento RER Alluvione)	ACQUEDOTTO	Ferriere, Farini	4.905.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	621.224,25 €	- €	621.224,25 €	121.224,25 €	24	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere.	
82	2018PCIE0271	PNRR fognatura e depurazione - Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell' impianto di depurazione di Fiorenzuola	DEPURAZIONE	Fiorenzuola	4.900.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.676.677,49 €	1.470.000,00 €	206.677,49 €	676.677,49 €	67	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso nel rispetto delle scadenze PNRR	
83	2018PCIE0272	Risoluzione criticit fognarie Capoluogo e criticit acquedotto via San Rocco	FOGNATURA	Fiorenzuola	2.300.000,00 €	- €	- €	- €	143.436,36 €	- €	143.436,36 €	143.436,36 €	100	Conclusi lavori acquedotto Via San Rocco	
84	2021PCIE0345	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola - PROT. CIVILE - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021)	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	190.000,00 €	- €	- €	- €	5.825,90 €	- €	5.825,90 €	5.825,90 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti	
85	2024PCIE0007	Rifacimento rete via Scapuzzi	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
86	2024PCIE0035	Riduzione sversamenti da scolmatori - 1 Fiorenzuola - T.1.5	FOGNATURA	Fiorenzuola	5.632.922,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		



						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 18 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
87	2014PCIE0039	Adeguamento dell'impianto di depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento scarichi.	DEPURAZIONE	Gazzola	1.040.000,00 €	660.000,00 €	- €	660.000,00 €	602.180,75 €	- €	602.180,75 €	- 57.819,25 €	-8		
88	2015PCIE0117	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto	DEPURAZIONE	Gazzola	500.000,00 €	- €	- €	- €	197,77 €	- €	197,77 €	197,77 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
89	2018PCIE0273	Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 1 stralcio - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gazzola	251.200,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
90	2020PCIE0315	Realizzazione nuovo Serbatoio Vergnano e alimentazione serbatoio Boffalora	ACQUEDOTTO	Gazzola	720.000,00 €	- €	- €	- €	9.868,08 €	- €	9.868,08 €	9.868,08 €	100	Avviato studio di fattibilità	
91	2020PCIE0328	Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 2 stralcio	ACQUEDOTTO	Gazzola	750.000,00 €	- €	- €	- €	716,12 €	- €	716,12 €	716,12 €	100	Anticipati costi di progettazione	
92	2014PCIE0007	Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia - Stralcio - Collegamento Boffalora - Paderna	ACQUEDOTTO	Gazzola, Travo, Piozzano	150.000,00 €	- €	- €	- €	3.022,77 €	- €	3.022,77 €	3.022,77 €	100	Anticipati costi di progettazione	
93	2014PCIE0063	P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo	DEPURAZIONE	Gossolengo	1.700.000,00 €	- €	- €	- €	1.982,59 €	- €	1.982,59 €	1.982,59 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione	
94	2020PCIE0335	Razionalizzazione sistema fognario loc. Settima di Gossolengo	DEPURAZIONE	Gossolengo	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
95	2018PCIE0274	Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc. Campremoldo causa perdite (eternit -intervento da realizzare con rete fognaria + I.Soll. cod.2015PCIE0088) - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gragnano Trebbiense	298.160,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
96	2024PCIE0015	Potenziamento rete acquedotto di Campremoldo Sottc	ACQUEDOTTO	Gragnano Trebbiense	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
97	2015PCIE0088	Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2 stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora.	DEPURAZIONE	Gragnano Trebbiense, Rottofreno	1.275.000,00 €	- €	- €	- €	92.727,95 €	- €	92.727,95 €	92.727,95 €	100	Intervento pianificato in anni precedenti. Realizzazione impianto sollevamento Lavoro terminato.	
98	2014PCIE0014	G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodisch	DEPURAZIONE	Grandi opere, Caminata, Alta Val Tidone	800.000,00 €	- €	- €	- €	184.498,89 €	- €	184.498,89 €	184.498,89 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Impianto avviato. In corso predisposizione SAL finale con Perizia di variante	
99	2018PCIE0275	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello, 1 stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Fal - Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Gropparello	898.511,32 €	498.511,00 €	140.000,00 €	358.511,00 €	1.092.569,15 €	- €	1.092.569,15 €	594.058,15 €	119	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere. Costi in linea con determina n. 52 del 27.02.2025. Incremento costi per revisione prezzi.	
100	2018PCIE0276	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello capoluogo, 2 stralcio: nuovo assetto acquedottistico - alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda	ACQUEDOTTO	Gropparello	650.000,00 €	- €	- €	- €	3.244,10 €	- €	3.244,10 €	3.244,10 €	100	Anticipati costi di progettazione	
101	2018PCIE0278	Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4 Bardi (via Piacenza) per rifacimento banchina	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	180.000,00 €	- €	- €	- €	9.530,02 €	- €	9.530,02 €	9.530,02 €	100	Costi notarili e per redazione PSC	
102	2020PCIE0331	Potenziamento rete acquedotto a servizio loc. San Genesio	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	530.000,00 €	- €	- €	- €	4.731,87 €	- €	4.731,87 €	4.731,87 €	100	Anticipati costi di progettazione	
103	2021PCIE0347	Completamento intervento sulla rete di distribuzione in Comune di Lugagnano - Impianto di rilancio Rustigazzo, Lugagnano - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021)	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
104	2018PCIE0279	Sostituzione tubazione loc. Campostrino	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda, Vernasca	260.000,00 €	- €	- €	- €	1.331,22 €	- €	1.331,22 €	1.331,22 €	100	Anticipati costi di progettazione	
105	2015PCIE0123	Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda	FOGNATURA	Monticelli d'Engina	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
106	2020PCIE0326	Adeguamento depuratore Monticelli d'Engina	DEPURAZIONE	Monticelli d'Engina	2.259.295,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
107	2018PCIE0246	Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri - FSC CROMO *entro 31/12/2025	ACQUEDOTTO	Morfasso	326.821,02 €	26.821,00 €	10.000,00 €	16.821,00 €	455.712,92 €	- €	455.712,92 €	428.891,92 €	1599	Intervento finanziato anni precedenti. Modificato progetto iniziale (intervento su reti in sostituzione dell'impianto). Lavori in corso	
108	2022PCIE0354	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Morfasso per raggiungere la piena produttività e nuovo collegamento con le sorgenti Erpesina - PROT. CIVILE - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Morfasso	150.000,00 €	- €	- €	- €	821,14 €	- €	821,14 €	821,14 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti	
109	2024PCIE0028	Interconnessione 8 Arda -Morfasso minori- T.1.3	ACQUEDOTTO	Morfasso	260.668,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
110	2024PCIE0031	Interconnessione 11 Arda - San Michele - T.1.3	ACQUEDOTTO	Morfasso	74.476,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
111	2018PCIE0263	Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. Genepreto (con contributo privati)	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	200.000,00 €	202.500,00 €	70.200,00 €	132.300,00 €	162.498,69 €	- €	162.498,69 €	- 40.001,31 €	-19		
112	2014PCIE0053	Impianto di telegestione depuratori	DEPURAZIONE	Opere pluricomunal	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Non sono emerse necessità.	
113	2014PCIE0072	Cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	270.130,30 €	- €	270.130,30 €	70.130,30 €	35	Scostamento per maggiori costi dovuti ad approfondimenti cartografici (rilievi, redazione di schemi idraulici) e verifiche idrauliche finalizzate alla redazione delle richieste di autorizzazione e alla simulazione fluidodinamica;	
114	2016PCIE0195	Estendimento reti ACQUEDOTTO con contributo a carico di privati	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	314.647,69 €	47.840,00 €	266.807,69 €	314.647,69 €	100	Interventi realizzati in base alle richieste.	
115	2018PCIE0027A	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	2.375.000,00 €	- €	2.375.000,00 €	7.936.348,73 €	- €	7.936.348,73 €	5.561.348,73 €	234	Nel corso del 2024, i maggiori costi sono principalmente dovuti alle attività di riparazione delle reti e di completo rifacimento prese che, in caso di rottura, permettono di rinnovare la derivazione dell'utente con nuova tubazione in pe e/o triplo strato, operazione da preferire rispetto alla semplice riparazione ed in continuità con quanto fatto negli anni precedenti. Queste due voci saturano oltre il 70% dell'intero importo delle manutenzioni straordinarie. Ricompresi anche in questo capitolo sono quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite (es. via Einaudi Castel San Giovanni), di potenziamenti per migliorare l'approvvigionamento idrico di reti di distribuzione vetuste e di razionalizzazione e messa in sicurezza di reti a fronte di modifiche delle viabilità realizzate da Comuni e provincia (es. rottatoria su S.P. n. 7 di Agazzano). Sono inoltre ricompresi i costi per le nuove attività di distrettualizzazione sulla provincia di Piacenza, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti al fine di aumentare la copertura della rete distrettualizzata e di mantenimento delle performance dei distretti esistenti. Si osservi che una quota significativa dell'intera somma permette poi di intervenire in manutenzione straordinaria anche su tutta l'impiantistica elettromeccanica installata, sulle parti idrauliche e civili dei serbatoi (es. Morfasso, Cimitero Vernasca, Fonace Lugagnano, Bettola pergalla...). Ricompresi in questo capitolo ci sono anche tutti gli interventi che hanno permesso di ottimizzare il funzionamento di vari gruppi di rilancio e pompaggio per una migliore efficienza energetica (es. Gragnano, Ronchi di Lugagnano, San Nazzaro, adduzione Ferriere-Tomè) nonché impianti di trattamento e disinfezione per migliorare la qualità dell'acqua immessa in rete (es. Mignano). Si precisa che in questi importi sono compresi anche i maggiori costi dovuti alle compensazioni dei prezzi riconosciuti alle imprese (non solo riferite al 2024 ma in parte anche agli anni precedenti)	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 18 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
116	2018PCIE0027B	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	950.000,00 €	- €	950.000,00 €	2.325.312,57 €	- €	2.325.312,57 €	1.375.312,57 €	144	Maggiori oneri sostenuti per rifacimenti e relining indifferibili di fognature ec impianti di sollevamento tra cui: Via Aldo Moro Agazzano, Via Tintori Borgonovo, scalinata piscina Ferriere, Loc Castellazzo Calendasco, Chiavenna Rocchetta Lugagnano, Via Farini - Da Pordenone Piacenza, Via King Travo. Si precisa che l'intervento effettuato a Chiavenna Rocchetta si è reso necessario a causa di fenomeni alluvionali. Si precisa che in questi importi sono compresi anche i maggiori costi dovuti alle compensazioni dei prezzi riconosciuti alle imprese (non solo riferite al 2024 ma in parte anche agli anni precedenti)
117	2018PCIE0027C	Manutenzioni straordinarie ed interventi di emergenza	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	950.000,00 €	- €	950.000,00 €	1.479.375,68 €	- €	1.479.375,68 €	529.375,68 €	55	Maggiori oneri sostenuti per rifacimenti indifferibili di n 4 fosse imhoff (Albareto - Zena - Carignone - Cassimorenga), per interventi di manutenzione straordinaria del depuratore di Borgoforte a causa di allagamento e al depuratore di Castel San Giovanni e di Rottofreno
118	2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozz	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
119	2018PCIE0293	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017 - Investimenti per criterio di gara T.1.2	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	670.000,00 €	- €	670.000,00 €	95.579,42 €	- €	95.579,42 €	- 574.420,58 €	-85	Ritardi delle forniture di contatori a magazzino, indipendenti dalla nostra volontà. Ha inoltre inciso anche la peculiarità impiantistica del territorio, ossia la frequente assenza delle valvole a monte del contatore, che rallenta o impedisce le sostituzioni, a meno di un preventivo intervento di Operations per la modifica dell'impianto.
120	2018PCIE0294	Studi e attivit relative a procedura accorpamenti concessioni derivazione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	44.709,54 €	- €	44.709,54 €	24.709,54 €	123	Costi sostenuti secondo le necessità
121	2018PCIE0306	Nuovi allacci ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunal	- €	1.139.213,00 €	- €	1.139.213,00 €	844.837,30 €	512.552,00 €	332.285,64 €	- 294.375,70 €	-25	Interventi realizzati in base alle richieste
122	2020PCIE0318	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	-100	Non sono emerse necessità.
123	2020PCIE0319	Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche - Investimenti per criterio di gara T.1.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	1.271.750,00 €	- €	1.271.750,00 €	638.016,35 €	246.000,00 €	392.016,35 €	- 633.733,65 €	-49	Interventi realizzati in base alle necessità, alcuni interventi erroneamente rendicontati in capitolo manutenzioni straordinarie
124	2020PCIE0320	Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e agli impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualit M4 (adeguamento del sistema fognario)	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	3.117,47 €	- €	3.117,47 €	- 16.882,53 €	-84	Interventi realizzati in base alle necessità.
125	2020PCIE0321	Rifacimento servizi in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	82.962,20 €	- €	82.962,20 €	82.962,20 €	100	Interventi realizzati in base alle necessità.
126	2020PCIE0322	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunal	- €	1.236.677,00 €	- €	1.236.677,00 €	2.482.810,88 €	- €	2.482.810,88 €	1.246.133,88 €	100	
127	2020PCIE0329	Studi di fattibilit e modellazioni - Investimenti per criterio di gara T.1.2	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	29.256,50 €	- €	29.256,50 €	9.256,50 €	46	FRANCHIGIA 20.000 - se scostamento < 100
128	2020PCIE0339	Serbatoi Pensili - Demolizioni e Ricostruzioni	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	236.448,72 €	- €	236.448,72 €	236.448,72 €	100	Costi sostenuti per: opere di rete e impiantistiche per dismissione serbatoio Panelli e Pensile Le Piane a Rivergaro; opere per dismissione pensile di Rottofreno e realizzazione nuovo serbatoio a terra e relativo gruppo di pompaggio.
129	2023PCIE0355	Studi di fattibilità, progettazione e realizzazione degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	6.678,35 €	- €	6.678,35 €	6.678,35 €	100	Titolo eliminato da nuovo POI. Gli studi di fattibilità relativi a bando Case Sparse dovranno essere rendicontate nel capitolo studi. In questo caso ancora rendicontati in titolo specifico
130	2023PCIE0357	Studio per la realizzazione di impianti di produzione di energia da FER realizzati sugli asset del SII ai fini dell'autoconsumo	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Non sono emerse necessità di studio
131	2023PCIE0359	Progettazione adeguamento agglomerati 0-50 a.e.y(n. 272 agglom.)	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €	-100	Titolo stralciato da POI nella revisione 24/29 come da accordi con ATERSIR
132	2023PCIE0360	Progettazione adeguamento agglomerati 50-200 a.e. (n. 64 agglom.)	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
133	2023PCIE0361	Adeguamento scarichi potabilizzatori provincia di Piacenza	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunal	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Non sono emerse necessità.
134	2023PCIE0362	Distrettualizzazione permanente e controllo pressioni provincia di Piacenza	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
135	2023PCIE0363	Nuovi allacci FOGNATURA	FOGNATURA	Opere pluricomunal	- €	- €	- €	- €	292.889,12 €	- €	292.889,12 €	292.889,12 €	100	Interventi realizzati in base alle richieste
136	2023PCIE0364	Estendimento reti FOGNATURA a carico di privati	FOGNATURA	Opere pluricomunal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
137	2024PCIE0001	Manutenzione straordinaria acqua - Condotte -Investimenti per criterio di gara T.1.2	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2024PCIE0002	Impianti sollevamento acq - Riduzione consumi energetici acquedotto per criterio di gara T.1.4	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
139	2024PCIE0034	Impianti sollevamento fog - Riduzione consumi energetici fognatura per criterio di gara T.1.4	FOGNATURA	Opere pluricomunali	571.372,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
140	2024PCIE0039	Impianti di dep sino al secondario - Riduzione consumi energetici depurazione per criterio di gara T.1.4	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
141	2014PCIE0042	P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud	DEPURAZIONE	Pecorara, Alta Val Tidone	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	38,12 €	- €	38,12 €	38,12 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
142	2015PCIE0089	Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte	FOGNATURA	Piacenza	3.500.000,00 €	- €	- €	- €	2.666,19 €	- €	2.666,19 €	2.666,19 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione
143	2015PCIE0090	Rifacimento automazione dep. PIACENZA	DEPURAZIONE	Piacenza	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	1.792,29 €	- €	1.792,29 €	1.792,29 €	100	Coda intervento eseguito nel 2023 e anticipato a causa guasti
144	2016PCIE0189	Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante	ACQUEDOTTO	Piacenza	350.000,00 €	- €	- €	- €	246.644,81 €	- €	246.644,81 €	246.644,81 €	100	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere
145	2016PCIE0190	Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza	DEPURAZIONE	Piacenza	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
146	2018PCIE0227	Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio	ACQUEDOTTO	Piacenza	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
147	2018PCIE0282	Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza	ACQUEDOTTO	Piacenza	360.000,00 €	- €	- €	- €	281.842,86 €	- €	281.842,86 €	281.842,86 €	100	Intervento finanziato in anni precedenti. Lavori in corso
148	2020PCIE0316	Serbatoio Borgoforte	ACQUEDOTTO	Piacenza	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	38,12 €	- €	38,12 €	38,12 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029
149	2024PCIE0018	Rifacimento rete via Beverora (tra via Malta e via Palmerio)	ACQUEDOTTO	Piacenza	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
150	2024PCIE0027	Interconnessione 7 Arda -Borgoforte-Roncaglia - T.1.3	ACQUEDOTTO	Piacenza	1.340.581,26 €	- €	- €	- €	5.944,15 €	- €	5.944,15 €	5.944,15 €	100	Anticipate attività preliminari di progettazione
151	2024PCIE0040	PIACENZA NUOVA LINEA FANGHI	DEPURAZIONE	Piacenza	3.594.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
152	2018PCIE0262	2 stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti) - SOSTITUTO FSC	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2018PCIE0283	Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con ricollegamenti e interconnessioni alla rete idrica esistente	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	260.000,00 €	- €	- €	- €	460,51 €	- €	460,51 €	460,51 €	100	Anticipati costi di progettazione
154	2020PCIE0310	Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiole	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	200.000,00 €	- €	- €	- €	870,60 €	- €	870,60 €	870,60 €	100	Avviato studio di fattibilità
155	2024PCIE0017	Rifacimento rete adduzione tra Pradaglie e loc. Rocca d'Olgisic	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
156	2024PCIE0023	Interconnessione 3 Tidone - Molato-Pianello Val Tidone - T.1.1	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	4.636.175,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
157	2014PCIE0016	Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO ALTA VAL TIDONE) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso.	DEPURAZIONE	Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone	2.386.200,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	263.747,93 €	- €	263.747,93 €	- 736.252,07 €	-73	Concluso accordo bonario per acquisizione dei terreni e contemporanea sospensione procedura espropriativa. Completato un primo lotto dei lavori necessario per disattivare linea elettrica area interferente con le restanti lavorazioni. Aggiornati termini adeguamento dal 31/10/2025 al 31/12/2026
158	2014PCIE0048	P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.	FOGNATURA	Podenzano	100.000,00 €	- €	- €	- €	2.427,95 €	- €	2.427,95 €	2.427,95 €	100	Code per acquisto area impianto sollevamento
159	2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1 stralcio	FOGNATURA	Podenzano	2.835.000,00 €	- €	- €	- €	4.101,81 €	- €	4.101,81 €	4.101,81 €	100	Anticipati costi di progettazione
160	2016PCIE0153	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2 stralci - Sostituzione tubaz San Polc	ACQUEDOTTO	Podenzano	1.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
161	2014PCIE0012	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1 stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano	DEPURAZIONE	Podenzano, Vigolzone	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Piacenza N. 2 del 18 aprile 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
162	2015PCIE0087	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2 stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano	DEPURAZIONE	Podenzano, Vigolzone	2.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
163	2015PCIE0128	Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte dell'Olio	DEPURAZIONE	Ponte dell'Olio	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	1.496,47 €	- €	1.496,47 €	1.496,47 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione	
164	2020PCIE0312	PONTE DELL'OLIO-Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La Fratta all'impianto di dep. del Capoluogo + rifacimento tratti rete acquedotto	FOGNATURA	Ponte dell'Olio	380.000,00 €	- €	- €	- €	3.426,67 €	- €	3.426,67 €	3.426,67 €	100	Anticipati costi di progettazione	
165	2024PCIE0011	Rifacimento rete da loc. C. Matta (serbatoio) a loc. Inferno	ACQUEDOTTO	Ponte dell'Olio	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
166	2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami dep. Pontenure + nuovo sedimentatore secondario in sostituzione della stabilizzazione fanghi e nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Pontenure	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
167	2016PCIE0154	Completamento rete fognaria in loc. Bassano	FOGNATURA	Rivergaro	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
168	2020PCIE0311	Demolizione pensile e realizzazione nuovo serbatoio Niviano - collegamenti acquedottistici	ACQUEDOTTO	Rivergaro	850.000,00 €	- €	- €	- €	10.383,85 €	- €	10.383,85 €	10.383,85 €	100	Costi per attività di redazione PFTE	
169	2024PCIE0013	Rifacimento rete via Rio dell'Acqua e via Bellini	ACQUEDOTTO	Rivergaro	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
170	2024PCIE0014	Rifacimento tubazione adduzione serbatoio Costa	ACQUEDOTTO	Rivergaro	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
171	2018PCIE0286	Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell' impianto di depurazione di Rottofreno	DEPURAZIONE	Rottofreno	2.500.000,00 €	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	211.177,44 €	- €	211.177,44 €	- 538.822,56 €	-71	Intervento in corso. Andamento del cantiere condizionato dagli eventi meteorologici avversi del 2024.	
172	2024PCIE0012	Rifacimento e posa nuova rete acquedotto Via Emilia Est a San Nicolò (da via Agazzano a via Curiel)	ACQUEDOTTO	Rottofreno	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
173	2024PCIE0037	Riduzione sversamenti da scolmatori - 3 Rottofreno - San Nicolò - Ponte Trebbia di Calendasco - T.1.5	FOGNATURA	Rottofreno, Calendasco	3.872.960,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
174	2014PCIE0024	G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di CALEDASCO - indennità servizi e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore	DEPURAZIONE	Rottofreno, Grandi opere, Calendasco	1.750.000,00 €	- €	- €	- €	334.770,26 €	- €	334.770,26 €	334.770,26 €	100	Intervento finanziato in anni precedenti. Posa asfalto cromatico su richiesta Sovrintendenza Architettonica. Lavoro terminato.	
175	2014PCIE0071	Realizzazione nuovo impianto di dep. di Centovera e adeguamento San Damiano tramite collettamento a Centovera	FOGNATURA	San Giorgio Piacentino	- €	- €	- €	- €	812.779,03 €	- €	812.779,03 €	812.779,03 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Impianto avviato. Interventi di completamento in corso	
176	2018PCIE0287	Rifacimento reti acquedotto collinare loc. Ronco Centovera, tratti di tubazione Godi e Viustino - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	311.523,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
177	2018PCIE0288	Qualità della risorsa e valutazioni impiantistiche: nuovo pozzo Ronco, eventuale potabilizzazione/tratti di tubazione Godi e Viustino/ telecontrollo sistema	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
178	2024PCIE0024	Interconnessione 4_Arda - San Pietro in Cerro-Villanova - T.1.3	ACQUEDOTTO	San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda	1.117.150,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
179	2020PCIE0338	Adeguamento reticolo fognario zona Via King	FOGNATURA	Sarmato	200.000,00 €	- €	- €	- €	990,36 €	- €	990,36 €	990,36 €	100	L'intervento è stato stralciato dal POI 24/29 nella revisione in corso. Costi sostenuti per ultimi accertamenti e verifiche necessari alla definizione di intervento non più necessario	
180	2014PCIE0059	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	DEPURAZIONE	Travo	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	76,24 €	- €	76,24 €	76,24 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
181	2018PCIE0290	Potenziamento rete e serbatoio per loc. Case Marchesi, Poggiarello, Belvedere	ACQUEDOTTO	Travo	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	2.547,22 €	- €	2.547,22 €	2.547,22 €	100	Anticipati costi di progettazione	
182	2020PCIE0333	Interramento tubazione in ribalta in loc. Case Foschi e potenziamento condotta loc. Bettolarga	ACQUEDOTTO	Travo	170.000,00 €	- €	- €	- €	23.260,26 €	- €	23.260,26 €	23.260,26 €	100	Costi per progettazione, autorizzazioni e servizi	
183	2021PCIE0344	Rifacimento Rete Acquedotto Via Borgo Nord - Via Papa Giovanni XXIII	ACQUEDOTTO	Travo	130.000,00 €	- €	- €	- €	344.397,56 €	- €	344.397,56 €	344.397,56 €	100	Intervento finanziato in anni precedenti. Lavori terminati	
184	2014PCIE0001	203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari	DEPURAZIONE	Vernasca	115.000,00 €	- €	- €	- €	114,36 €	- €	114,36 €	114,36 €	100	Errore imputazione. Intervento non prioritario: uscito dalla nuova pianificazione 2024-2029	
185	2015PCIE0138	Rifacimento serbatoio loc. Vezzolacca	ACQUEDOTTO	Vernasca	250.000,00 €	- €	- €	- €	5.542,12 €	- €	5.542,12 €	5.542,12 €	100	Acquisto terreni per serbatoio	
186	2015PCIE0139	Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 - Mazzoni e collegamenti fognari	DEPURAZIONE	Vernasca	2.158.600,00 €	1.158.600,00 €	- €	1.158.600,00 €	170.660,20 €	- €	170.660,20 €	- 987.939,80 €	-85	Completato progetto esecutivo, affidate lavorazioni civili attualmente in corso. Termine adeguamento 31.07.2026	
187	2020PCIE0313	Dorsale sinistra Ongina 1° stralcio - da Cimitero a Franchini	ACQUEDOTTO	Vernasca	300.000,00 €	- €	- €	- €	1.700,70 €	- €	1.700,70 €	1.700,70 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione	
188	2020PCIE0314	Dorsale sinistra Ongina 2° stralcio - da Franchini a Bacedasco	ACQUEDOTTO	Vernasca	- €	- €	- €	- €	4.762,77 €	- €	4.762,77 €	4.762,77 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione	
189	2018PCIE0304	Potenziamento sistema acquedottistico della località Merlera, La Costa, Cappiano e Bicchignano	ACQUEDOTTO	Vigolzone	1.010.000,00 €	- €	- €	- €	10.077,43 €	- €	10.077,43 €	10.077,43 €	100	Intervento pianificato anni precedenti e realizzato per stralci. Costi di progettazione	
190	2024PCIE0008	Rifacimento rete via Martiri della Libertà e via Provinciale	ACQUEDOTTO	Villanova sull'Arda	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
191	2014PCIE0010	Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano (CASTELVETRO-VILLANOVA) *entro 31/07/2024	DEPURAZIONE	Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino	1.740.000,00 €	- €	- €	- €	1.003.433,77 €	- €	1.003.433,77 €	1.003.433,77 €	100	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.	
192	2020PCIE0337	Rifacimento adduzione Vesimo-Zerba (stralcio più urgente per tratto in ribalta)	ACQUEDOTTO	Zerba	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
193	2024PCIE0042	Capannette Pey (Zerba) dismissione attuale depuratore e sostituzione con impianto a biodischi	DEPURAZIONE	Zerba	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
194	2014PCIE0020	Realizzazione impianto di depurazione e collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di ZIANO	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	1.000.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	52.035,63 €	- €	52.035,63 €	- 147.964,37 €	-73	Costi progettazione	
195	2014PCIE0060	Adeguamento degli scarichi fognari degli'agglomerato Ziano 3, Ziano 4 e Ziano 5.	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	3.300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	62.961,53 €	- €	62.961,53 €	- 237.038,47 €	-79	Costi progettazione	
196	2020PCIE0332	Razionalizzazione sistema fognario e depurativo in loc. Fornello	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	250.000,00 €	- €	- €	- €	688,99 €	- €	688,99 €	688,99 €	100	Indagini preliminari per futura progettazione	
197	2020PCIE0336	Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille	ACQUEDOTTO	Ziano Piacentino	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
198	2021PCIE0349	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Ziano Piacentino - Tubazione di interconnessione tra rete di Ziano Piacentino e località Tassara (Alta Val Tidone) - PROT. CIVILE - (Economie da OCDPC n. 468 del 21/07/2017 e n. 497 del 19/01/2018) - Atto n. 3047 del 02/09/2021 - DPC/2021/3162 del 01/09/2021)	ACQUEDOTTO	Ziano Piacentino	200.000,00 €	- €	- €	- €	762,28 €	- €	762,28 €	762,28 €	100	Code intervento pianificato anni precedenti	
	Totale					19.918.037,00 €	3.155.200,00 €	16.762.837,00 €	31.368.039,60 €	2.304.659,00 €	29.063.381,10 €	11.450.002,60 €			
						Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura			
Importo Totale						19.918.037,00 €	3.155.200,00 €	16.762.837,00 €	31.368.039,60 €	2.304.659,00 €	29.063.381,10 €				
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura						18.681.360,00 €	3.155.200,00 €	15.526.160,00 €	28.885.228,72 €	2.304.659,00 €	26.580.570,22 €	154,6%			