

**DETERMINAZIONE n. 90 del 26 aprile 2023**

**Area Servizio Idrico Integrato**

**Oggetto:** **Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto Piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque." "Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi" in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006).**  
**Approvazione della Scheda A (fase conclusione dell'intervento) ai sensi del disciplinare “Disposizione per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” approvato con delibera CAMB 5/2019.**

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macromanigramma dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1 maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;

### richiamati:

- il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con Legge 164/2014, che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, in particolare introducendo l’art. 158 bis “*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante*”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il “*Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”;
- l’Accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”, sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;

- l'atto integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”, sottoscritto in data 1 giugno 2022 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state approvate le Linee guida “*Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi*” relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 e ss.mm.ii.;

**vista** l'istanza presentata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A., agli atti di ATERSIR con protocollo PG.AT/2023/3467 del 04/04/2023, inerente la richiesta di approvazione della Scheda A (fase conclusione dell'intervento) dell'intervento “*Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi*” in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006);

**dato atto:**

- che il progetto esecutivo “*Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi*” in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006) è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2020-2023 del gestore Montagna 2000 S.p.A.;
- che il progetto esecutivo dell'intervento “*Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi*” in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006) è inserito tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell'Accordo finalizzato al finanziamento di interventi del Servizio Idrico Integrato tramite contributi provenienti dal Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto Piano “*Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque*” sottoscritto in data 26 luglio 2018 e successivo atto integrativo sottoscritto in data 1 giugno 2022;
- che la scheda A (progetto esecutivo) dell'intervento “*Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi*” in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006) è stata approvata da ATERSIR con determinazione n. 7 del 20 gennaio 2021;

**dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A. Ing. Emilio Guidetti, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche, dichiara nell'istanza presentata che:

- l'incremento del valore delle opere è dipeso da minori e maggiori spese nelle varie categorie di lavori d'appalto dovute a circostanze imprevedibili in fase di progettazione ed in parte necessarie per risolvere aspetti di dettaglio di cui non era possibile dare precedente definizione vista la particolarità delle lavorazioni e dei luoghi. Nonché dal SAL n 4 che da evidenza dell'adeguamento ai prezzi di cui all'art. 26, comma 1 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50;
- l'importo complessivo ammonta ad Euro 102.971,13 un aumento del 2,97 % rispetto al precedente quadro economico della Scheda A approvata da ATERSIR con determinazione n. 7 del 20 gennaio 2021;

**considerato** che, secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma e dal successivo atto integrativo sottoscritto in data 1 giugno 2022, finalizzati al finanziamento di interventi del Servizio Idrico Integrato tramite contributi provenienti dal Piano Sviluppo e Coesione PSC MASE – Sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, la quota parte a valere sul finanziamento PSC MASE rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 50.000,00 e che la restante quota parte di Euro 52.971,13 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

**verificato** che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019;

**rilevato che:**

- sussistono le condizioni per l'approvazione della scheda di attuazione A (fase conclusione dell'intervento) dell'intervento “*Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi*” in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006) trasmessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A, allegata al presente atto e di esso parte integrante;
- in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016 l'intervento “*Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi*” in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006) non rientra tra quelli sottoposti al procedimento di approvazione da parte di ATERSIR tramite conferenza di servizi, come previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e che riguarda reti di impianti gestiti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato;

**ritenuto** di procedere all'approvazione della scheda di attuazione A (fase conclusione dell'intervento) dell'intervento in oggetto in coerenza con le Linee

guida “*Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi*” relative agli interventi finanziati tramite le risorse PSC MASE approvate con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019;

**ritenuto** che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, in coerenza con le Linee guida “*Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi*” relative agli interventi finanziati tramite le risorse PSC MASE approvate con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, la scheda di attuazione A (fase conclusione dell’intervento) dell’intervento “*Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi*” in Comune di Bardi (PR), codice Arsi 2018PRMA0123 – Scheda n. 36 – codice progetto DGSTA\_22\_0196 (CUP J26B18000030006), trasmessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A., allegata al presente atto e di esso parte integrante, con le seguenti prescrizioni:
  - a) il Gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A. dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati e allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
  - b) il Gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A., qualora necessario, dovrà provvedere a rinnovare tutte le concessioni allegate al presente atto in occasione della loro scadenza;
2. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico - sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’opera;
3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli

investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
Marialuisa Campani  
*(documento firmato digitalmente)*



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE

**X FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO**

TITOLO DELL'INTERVENTO: DGSTA\_22\_0196 "Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati del Comune di Bardi"

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0123

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J26B18000030006
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: Verbale di validazione 12 Giugno 2020 e approvazione del Comune di Bardi (Delibera Giunta Comunale n. 92 del 01.08.2020)

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:  
Determina di affidamento del 27.04.2021 prot. 00629/EG/dc

## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Montagna 2000 S.p.a.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) Emilio Guidetti</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 100.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 50.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 50.000,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 27/04/2021 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 27/04/2021</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 15/10/2021</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 15/10/2021</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Sospensione dei lavori dal 22/12/2021 al 10/01/2022 Verbale ripresa lavori 10/01/2022 Sospensione dei lavori dal 04/03/2022 al 04/04/2022 Verbale di ripresa lavori del 04/04/2022 Sospensione dei lavori dal 06/04/2022 al 04/07/2022 con termine ultimo dei lavori posticipato al 06/08/2022, in virtù della proroga di giorni 30 naturali consecutivi sul termine dei lavori concessa con la perizia di variante n. 1 Verbale ripresa lavori 04/07/2022</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 26/07/2022</p>	



## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 76.977,50	€ 76.977,50	€ 66.893,44	€ 77.652,77	€ 80.460,81
A.2	Oneri della sicurezza	€ 8.578,36	€ 8.578,36	€ 8.578,36	€ 8.578,36	€ 8.578,36
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 85.555,85</b>	<b>€ 85.555,85</b>	<b>€ 75.471,80</b>	<b>€ 86.231,13</b>	<b>€ 89.039,17</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 14.444,15</b>	<b>€ 14.444,15</b>	<b>€ 14.444,15</b>	<b>€ 13.768,87</b>	<b>€ 13.931,96</b>
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.965,03
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 2961,88	€ 2961,88	€ 2961,88	€ 518,60	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese tecniche	€ 10.198,93	€ 10.198,93	€ 10.198,93	€ 10.198,93	€ 10.198,93
B.7.1	Spese variante progettuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.768,00	€ 1.768,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.283,34	€ 1.283,34	€ 1.283,34	€ 1.283,34	€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 21.066,06	€ 21.066,06	€ 19.781,51	€ 21.603,57	€ 22.221,34
	<b>Totale B</b>	<b>€ 35.510,21</b>	<b>€ 35.510,21</b>	<b>€ 34.225,66</b>	<b>€ 35.372,44</b>	<b>€ 36.153,30</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA INCLUSA</b>		<b>€ 121.066,06</b>	<b>€ 121.066,06</b>	<b>€ 109.697,46</b>	<b>€ 121.603,57</b>	<b>€ 125.192,47</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 89.915,95</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 102.971,13</b>

La Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato si esplica in una relazione che:

- 1- attesta la verifica condotta sulla documentazione presentata e motiva l'eventuale esclusione di alcuni elaborati progettuali perché non cogenti per il procedimento;
- 2- esamina la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento in particolare esamina la conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita in analogia a quanto disposto dall'all'art. 9 comma 3 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 15/2013:
  - a) alle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica, edilizia e di LL.PP.;
  - b) alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
  - c) alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11 della L.R. n 15/2013, qualora necessaria nella fase di progettazione presentata;
  - d) alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Gli aspetti di cui sopra andranno esaminati puntualmente nel contesto delle normative urbanistiche e di pianificazione territoriale in cui si colloca l'intervento certificandone la conformità o evidenziandone eventuali difformità.

- 3- individua, a conclusione dell'esame di cui sopra, i pareri, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni oltre ad eventuali altri pareri da acquisire per interferenze specifiche, necessari per la realizzazione dell'opera e li fornisce in allegato qualora il progetto non venga approvato da ATERSIR ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;
- 4- dichiara la disponibilità delle aree su cui insisterà l'opera di progetto, ovvero la necessità di attivare procedure di esproprio (comprese eventuali servitù);